

## **PM: Projektinformation 6**

### **Läget i Fiberprojektet på Renholmen 2018-11-01**

**Hej !**

Vi i projektgruppen vill ge dig en uppdatering av läget.

Efter en svettig höst i kabeldikena ser vi nu slutet. Arbetet har varit mer omfattande än vi planerat och vi har tappat mer kalendertid än vad vi trott. Kvalitetsmässigt har vi nått de mål vi hade tänkt oss och kärnan av Renholmen är nu också förberedd för markläggning av elkabel. Fibern är nu blåst fram till alla fastigheter.

Det som återstår är inomhusmontage och svetsning av fibern som görs av entreprenör samt slutmontage utomhus på fasad. Målet är att detta ska vara gjort under december. Till våren återstår efterarbeten utomhus när alla jordmassor packat sig.

Vi är nu nära Renholmen 2.0 och 100 ton sten fattigare...

#### **Hälsningar från projektgruppen!**

P-O Landstedt

Roger Nilsson

Per-Martin Hedman

Hans Bylesjö

Jan-Helge Ottermo